

HOTSPOT BANJIR NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ( APRIL 2021 )

DAERAH : PORT DICKSON

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
1	Kampung Jimah (DUN CHUAH)	Okt 2020	<p>1. Hujan Lebat</p> <p>2. Kawasan Penempatan yang rendah dari ban projek RTB</p> <p>3. Kawalan kadar aliran daripada bahagian hulu</p> <p>4. Pembangunan dan pembukaan tanah yang pesat dibahagian hulu</p>	<p>Pembersihan secara berkala sungai-sungai berikut (2018):-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembersihan Sungai Jimah</li> <li>• Pembersihan Sungai Siram</li> <li>• Dan Penyelenggaraan Flap Gate(JPS)</li> </ul> <p>Penyelenggaraan secara berkala kolam-kolam takungan dibahagian hulu (2018):-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolam takungan Sri Sendayan 1,2 dan 3</li> <li>• Kolam takungan Pond 2 dan Pond 3, Bandar Sri Sendayan</li> </ul> <p><b>Tahun 2019</b> Kerja-kerja penyelenggaraan anak sg Jimah di Kg Jimah Lama (kerja telah siap dilaksanakan)</p> <p><b>Tahun 2020</b> Kerja-kerja penyelenggaraan anak sg Jimah di Kg Jimah Lama .</p> <p><b>Tahun 2021</b> Kerja-kerja korekan dan buang mendapan sungai Jimah</p>	Projek Mitigasi Banjir Lembangan Sungai Jimah	JPS	2* SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN
2	Kampung Baru, Tanah Merah Site A - (Sg.Rambai) (DUN CHUAH)	Jun 2020	<p>1. Lintasan sungai yang kecil sampah sarap dan dahan kelapa sawit yang tersangkut ketika hujan lebat</p> <p>2. Kesan air pasang surut</p>	<p>1) Melaksanakan kerja penyaluran dan pembersihan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. (JPS)</p> <p>2) Mengenalpasti lintasan yang kecil &amp; kritikal di tukar secara berfasa. (JPS/Pej Daerah)</p>	1) RTB Sg Rambai	JPS	Projek telah diluluskan didalam RMK 12 (Negeri)  3*BELUM SIAP

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
				<u>Tahun 2016</u> <u>Tahun 2017</u> <u>Tahun 2018</u> <u>Tahun 2019</u> Penstabilan tebing dan penyaluran Sungai sepanjang 1km akan dilaksanakan pada akhir tahun  <u>Tahun 2020</u> Pemuliharaan Sg Rambai dan kerja berkaitan (PRE) <u>Tahun 2021</u> Penyaluran Sg Rambai			
3	Kg Sri Rusa (DUN BAGAN PINANG)	Okt 2020	1. Keratan rentas Sungai Si Rusa yang kecil.  2. Kawasan Koridor sungai yang rendah.  3. Lintasan sungai yang kecil mengakibatkan aliran air terhalang (bottle neck)	Peruntukan Negeri RMK11:-  <u>Tahun 2016</u>  <u>Tahun 2017</u> <u>Tahun 2018</u> <u>Tahun 2019</u> <u>Tahun 2020</u>	RTB Sg si Rusa	JPS	Permohonan Projek Sambungan RMK12          <b>3*BELUM SIAP</b>
4	Ladang Seliu (DUN RANTAU)	Jun 2018	1. Sampah Sarap di Longkang tepi jalan JKR dan anak Sungai Seliu tidak diselenggara.	Menyelenggara longkang tepi jalan dan jambatan berkenaan secara berkala oleh JKR secara jabatan.		JKR	Pihak JKR telah menjalankan penyelenggaraan secara jabatan dan masih menunggu peruntukan untuk menaiktaraf.  Kerja-kerja menaiktaraf jalan dan longkang tepi jalan telah siap dilaksanakan pada tahun 2019 dengan peruntukan yg di luluskan sebanyak 2 juta.lawatan bersama JPS akan di lakukan.  <b>2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
5	<u>Mukim Linggi</u> Kg Batu 14, Pasir Panjang <b>(DUN LINGGI)</b>	Sept 2017	1. Saluran keluar akhir ke Sungai Menyala tersekat di kawasan Palm Spring. Kawasan perkampungan berada di kawasan rendah	<u>Tahun 2016</u>  <u>Tahun 2017</u>  <u>Tahun 2018</u>  <u>Tahun 2019</u> <u>Tahun 2020</u> - Kerja Penyaluran dan pembersihan Kolam Takungan Bt 14	1) Mendalamkan dan melebarkan sungai termasuk menaiktaraf keseluruhan lintasan/pembetong.  2) Semua kelulusan perlu mendapat kelulusan dan ulasan JPS.  3) Keluarkan rizab parit didalam Golf Resort untuk memudahkan penyelenggaraan/membina laluan parit baru kelaut. Didalam pembangunan yang lain	Palm Spring Golf  JPS/ MPPD	1. Pihak Palm Spring menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan dari masa ke semasa  2. MPPD telah mensyaratkan sebarang permohonan pembangunan di dalam kaw Palm Spring Perlu mendapat ulasan dan kelulusan JPS.  <b>2*SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>
6	Kampung Sungai Raya. <b>(DUN LINGGI)</b>	Jun 2018	1. Keadaan sungai yang cetek dan bertembung air pasang ketika hujan.	1) Penyelenggaraan secara berkala 2 tahun sekali (JPS)  2) Penyelenggaraan secara berkala pintu kawalan air (JPS)  3) Penyediaan pam sokongan di pintu kawalan banjir (JPS) <u>Tahun 2016</u> <u>Tahun 2017</u> <u>Tahun 2018</u> <u>Tahun 2019</u> <u>Tahun 2020</u>	1) Mendalamkan dan melebarkan sungai termasuk menaiktaraf keseluruhan lintasan/pembetong JPS  2) Menaiktaraf TCG dan rumah Pam	JPS	RTB Sg Raya telah diluluskan bagi RP4 dalam proses perantaraan perunding  Menaiktaraf TCG Sg Raya dan Rumah Pam telah siap dilaksanakan  <b>3*BELUM SIAP</b>
7	Jalan Seremban – PD (Dataran Segar) <b>(DUN LUKUT)</b>	Okt 2020	1. Sistem peparitan yang tidak sempurna dan aras jalan raya yang rendah	Menaiktaraf jalan dan sistem peparitan tepi jalan.	Menaiktaraf Jalan dan Sistem Peparitan. -Permohonan ke Kerajaan Federal sebanyak 1.5 juta belum di luluskan.	JKR/ MPPD	1. Pihak JKR telah menjalankan penyelenggaraan secara jabatan dan masih menunggu peruntukan untuk menaiktaraf.

							2. MPPD hanya menjalankan penyelenggaraan berkala di kawasan longkang dan sump yang berhubung dengan sistem perparitan tepi jalan JKR.  <b>3*BELUM SIAP</b>
--	--	--	--	--	--	--	---

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
8	Jalan Seremban – PD (Springhill) (DUN LUKUT)	Jun 2016	1. Sistem peparitan yang tidak sempurna dan pembukaan tanaman semula kelapa sawit.	Menaiktaraf sistem peparitan dan penanaman semula kelapa sawit perlu dilakukan secara berperingkat.	Pembersihan berkala 2x setahun dan peruntukan akan di pohon ke federal berperingkat.	JKR	Pihak JKR telah menjalankan penyelenggaraan secara jabatan dan masih menunggu peruntukan untuk menaiktaraf.  <b>3*BELUM SIAP</b>
9	Kg Sg Sendayan (DUN LUKUT)	Okt 2020	1. Sistem peparitan yang tidak sempurna dan pembukaan tanaman semula kelapa sawit.	<u>Tahun 2016</u>  <u>Tahun 2017</u>  <u>Tahun 2018</u>  <u>Tahun 2019</u>  <u>Tahun 2020</u>		JPS    JKR	Naiktaraf 2 buah jambatan telah diangkat ke KLB melalui pejabat daerah tetapi tidak di luluskan.  <b>3*BELUM SIAP</b>  Naiktaraf Pembentong Dijalan Utama
10	Kg Batu 7 (DUN LUKUT)	Okt 2020	1. Sampah sarap yang terdiri dari pelepah kelapa sawit yang tersangkut di jambatan dan kawasan rendah di koridor sungai.		Kajian Kemungkinan Sg Putting	JPS	Peruntukan telah diluluskan didalam RMK 12 (Negeri)  <b>3*BELUM SIAP</b>
	<u>KAWASAN BARU</u>						

11	Kg Sawah Sunggala (DUN LINGGI)	Jun-20	1. Sistem peparitan dalaman tidak sempurna dan telah lama  2. Kesan air pasang surut 3. Sistem peparitan perlu diselenggara secara berkala	<u>Tahun 2016</u>  <u>Tahun 2017</u> <u>Tahun 2018</u>  <u>Tahun 2019</u> <u>Tahun 2020</u> <u>Tahun 2021</u>	Tiada	2*SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN
12	Kg Air Meleleh (DUN SRI TANJUNG)	Jun 2018		<u>Tahun 2018</u>  <u>Tahun 2019</u>	Tiada	2*SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
13	Hadapan Hospital Port Dickson (DUN BAGAN PINANG)	Jun 2020	1. Kawasan rendah dan sistem peparitan yang perlu di naik taraf	Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan secara berkala. (JKR/MPPD)	Cadangan menaiktaraf sistem peparitan dalaman dan tepi jalan.(JKR/MPPD)	JKR/MPPD	JKR dan MPPD(2018) telah memohon peruntukan MARRIS tetapi belum lulus. Dan permohonan semula akan di lakukan.  <b>3*BELUM SIAP</b>
14	Rumah Rakyat Lukut (DUN LUKUT)	Okt 2018	1. Kawasan rendah dan sistem peparitan yang perlu di naik taraf  2. Pembentung utama ke sungai telah tersumbat.	Tahun 2018 - 1) Telah Menjalankan kerja penyelenggaraan longkang di kawasan R&R Lukut 2) Menaiktaraf pembentung bagi aliran air ke longkang tepi jalan.  Tahun 2020 - 1) Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan pembentung yang tersumbat.	1. Menaiktaraf longkang utama menuju ke sungai.	MPPD	Perkara 1 dan 2 bagi penyelesaian jangka pendek telah siap di laksanakan.  Perkara 1 telah siap di laksanakan oleh pihak JKR.  *Melihat Semula Kajian Pelan Induk Saliran Mesra Alam (PISMA)  <b>3*BELUM SIAP</b>