

HOTSPOT BANJIR NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (SEPTEMBER 2022)

DAERAH : JELEBU

BIL	LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
1	Kg.Telekung / Jalan Kampung, Mukim Kenaboi. (DUN CHENNAH)	Dis 2021	1. Pementang jalan kampung kecil (<i>under size</i>) berukuran 600mm tidak dapat menampung aliran air ketika hujan lebat. (<i>Flush Over</i>) Air Sg. Kenaboi melimpah tebing. Air Sg. Kenaboi dan anak air Sg telekong melimpah tebing.	kerja penyaluran semula anak air Sg. Telekong.- 2019 (JPS) Cadangan Penyelenggaraan Sungai Telekung siap dilaksanakan pada April 2020 Mendalamkan Sg. Kenaboi - 2021 1) Penyelenggaraan anak air Sungai Telekong - 2022 2) Penyelenggaraan Sungai Kenaboi-2022	20,000.00 10,000.00 20,000.00 1) 20,000.00 2) 100,000.00	Menggantikan lintasan pementang kepada saiz yang lebih besar. (PDT Jelebu)	160,000.00	PTD Jelebu	2*SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN (Telah siap diambil tindakan oleh PDT Jelebu)
2	Taman Sri Kenaboi, Ladang Jelebu, Mukim Glami Lemi. (DUN CHENNAH)	Mac 2022 Dis. 2021	1. Parit sisi jalan utama Kuala Klawang-Titi tidak dapat menampung aliran air yang banyak ketika hujan lebat dan tidak lepas keluar ke Sungai Utama. (Sungai Chempedak). Didapati juga parit sisi jalan menjadi " <i>bottle neck</i> " Sg. Chempedak tidak dapat menampung jumlah air yang banyak.	a) Penyaluran Sungai Chempedak - 2018 b)Penyaluran Sungai Chempedak - 2019 c) Penyaluran Sg Chempedak di jangka telah dilaksanakan pada April 2020 Kerja penyaluran Sg. Chempedak - 2022	a) 19,950.00 b) 20,000.00 c) 20,000.00 20,000.00	a) RTB Sg Chempedak (JPS) b) Menaiktaraf parit (MDJL)	10 Juta	MDJL/JPS	2*SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN.
3	Taman Baru Pertang, Kg,Geylang, Pekan Pertang, Mukim Pertang.	Apr-20	a) Pembukaan kawasan / tanah disebelah atas. (Pembalakan) tanpa kawalan. b) Sg pertang tidak dapat menampung kuantiti air dan melimpahi tebing	Penyaluran sungai pertang. – 2019 – (JPS) Kerja penyaluran Sg. Pertang - 2020	200,000.00 180,520.00	a) Mengawal pembukaan kawasan/tanah disebelah hulu b) Kerja-kerja timbal balik pengambilan pasir oleh YNS		PTD Jelebu JPS	PTDJl akan memastikan pembukaan tanah mematuhi peraturan-peraturan yang di kuatkuasakan untuk mengurangkan risiko banjir (Maklumbalas rujukan surat Bil (11) dlm.201(02)100-1/2 Jld 2 bertarikh 8 Mac 2021) 2*SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN

BIL	LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
4	Ladang Pertang, Mukim Pertang.(DUN PERTANG)	Nov 2021	Sungai Pertang tidak dapat menampung aliran air yang banyak ketika hujan lebat.	Penyaluran Sungai Pertang. (JPS) - 2019	SDA no 3				2*SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN
5	Kg.Putra, Mukim Triang Ilir.(DUN SG LUI)	April 2018	Sungai Pertang tidak dapat menampung aliran air yang banyak ketika hujan lebat	Penyaluran Sg Pertang bagi melancarkan aliran air.	SDA no 3				2*SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN
6	Skim Pengairan Triang Ilir, Mukim Triang Ilir.(DUN SG LUI)	Dis 2021	Sungai Triang tidak dapat menampung aliran air menyebabkan limpahan sekitar kawasan sawah padi ketika hujan lebat	1) Menyelenggara Sg Triang - 2019 (JPS) 2) RTB Sungai Triang telah di laksanakan pada Feb 2020 3) Skim Pengairan Sungai Triang 2022	1) RM236,502.00 2) RM300,000.00 3) RM 50,000.00	RTB Sg. Triang-5Km	6.5 JUTA	JPS	2*SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN
7	Kg.Petasih Hulu, Kg.Petasih Hilir & Kg.Petasih(DUN PERTANG)	Dis 2021	Pembukaan kawasan / tanah disebelah atas. (Pembalakan) tanpa kawalan serta sungai Petaseh tidak dapat menampung aliran air yang banyak ketika hujan lebat.	Siap melaksanakan Kerja-kerja Penyaluran sungai Petaseh 2019 (JPS)	92,520.00	Pengurusan Sungai Petasih sepanjang 15KM melibatkan pengambilan tanah, kerja ukur, kos perunding dan kerja melebarkan sungai.(JPS)	8 JUTA	JPS	3*BELUM SIAP
		Dis 2021	Sg. Jelatang dan Sg. Petaseh tidak dapat menampung jumlah air yang banyak. 2) Masalah pembentong jalan utama yang kurang sesuai	Penyelenggara Sg Petaseh telah siap dilaksanakan pada Jun 2020	20,000.00	Menaiktaraf Pembetung jalan utama Kuala Klawang-Simpang Pertang Oleh JKR		JKR	Laksanakan kerja penyelenggaraan buat sementara waktu oleh JKR
		Dis 2021	Sg. Jelatang dan Sg. Petaseh tidak dapat menampung jumlah air yang banyak.	Penyelenggaraan Sg Petaseh- 2020	20,000.00	Menaiktaraf Pembetung jalan utama Kuala Klawang-Simpang Pertang Oleh JKR		JKR	Laksanakan kerja penyelenggaraan buat sementara waktu oleh JKR
		Dis 2021	Sg. Jelatang dan Sg. Petaseh tidak dapat menampung jumlah air yang banyak.	Penyelenggaraan Sg Petaseh- 2022	20,000.00	-Menaiktaraf Pembetung jalan utama Kuala Klawang-Simpang Pertang Oleh JKR -Penguusan Sungai Petasih sepanjang 15.0KM melibatkan pengambilan tanah, kerja ukur, kos perunding dan kerja melebarkan sg oleh JPS	8 Juta	JKR/JPS	Laksanakan kerja penyelenggaraan buat sementara waktu oleh JKR

BIL	LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
8	Kg.Solok Temoi, Mukim Peradong (DUN PERTANG)	Feb 2018	Anak air Sg Pah tidak dapat menampung aliran air yang banyak ketika hujan lebat	1) Penyaluran semula anak air Sg Pah bagi menampung tambahan air larian - 2019 (JPS) 2) Penyelenggara Sungai Pah secara berjadual mengikut kepentingan / keutamaan sepanjang 5KM (JPS) 3) Cadangan menyelenggara Sungai Pah pada Oktober 2020. Menyelenggara Sungai Pah -2021	1) 20,000.00 2) 60,000.00 3) 20,000.00 3) 20,000.00			JPS	2*SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN
9	Kg.Sg.Buluh, Mukim Triang Ilir (DUN PERTANG)	Mac 2022	Sistem saliran peparitan Kg Sg Buluh tidak sempurna dan tidak di selenggara dengan baik.	Kerja pembersihan Sg. Buluh bagi menampung tambahan air larian - 2019. (JPS) Penyelenggaraan secara berkala anak air Sg Buluh mengikut keutamaan sepanjang 3km.(JPS) Penyelenggaraan Sg Buluh pada Jun 2020 Penyelenggaraan Sg Buluh pada Jun 2021 Cadangan Penyelenggaraan berkala anak air Sg Buluh 2022	20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00		60,000.00	JPS	2*SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN
10	Kg Chenah (DUN CHENNAH)	Dis 2021	Air Sg Chenah tidak mengalir lancar di sebabkan banyak mendapan dan sampah sarap yang tersangkut di pembentung. Air Sg Chenah tidak dapat menampung kuantiti air dan melimpah tebing	PDTJ telah menggantikan pembetung kepada jambatan- 2018 Melakukan kerja penyaluran semula Sg Chenah.(JPS) – 2019 Telah siap melakukan kerja penyelenggaraan Sg Chenah pada Okt 2020 menyelenggara Sg. Chenah-2021 Menyelenggara Sg.Chenah-2022	20,000.00 SDA NO 14 20,000.00 20,000.00 20,000.00	Pengambilan balik tanah, Kerja ukur dan melebarkan anak sungai sepanjang 3km.(PTD Jelevu) Menaiktaraf pembentung jalan utama Kg Chennah		JPS/PTD Jelevu) JKR	*Telah siap di gantikan jambatan oleh PDTJ Telah dilaksanakan. 2*SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN
11	Kg Rangoi	Apr-20	Sistem peparitan dalaman yang kurang sempurna	Menaiktaraf Sistem peparitan dalaman.				JPS	Tindakan telah diambil oleh JKHEOA